

附件 3

# 2023 年虎林市大豆生产基地建设项目 2025 年度绩效 自评报告

## 一、绩效目标分解下达情况

2023 年虎林市大豆生产基地建设项目，项目总投资 3150 万元，其中中央资金 2520 万元，一般债券 630 万元，规划建设高标准农田 1.4 万亩。

## 二、绩效情况分析

(一) 2023 年虎林市大豆生产基地建设项目，项目总投资 3150 万元，其中中央资金 2520 万元，一般债券 630 万元，资金全部按时到位。

### (二) 资金管理情况分析。

为确保资金的安全、规范、高效使用，根据《农田建设项目管理办法》、《农田建设补助资金管理办法》在资金分配方面，严格按照相关政策和项目规划、设计，结合各方面的实际需求进行科学合理分配。资金使用过程中，要求各项目实施主体严格按照设计、预算和项目实施方案执行，杜绝截留、挪用等违规行为；资金执行过程中，加强监督，及时调整偏差，保证执行的准确性。

### (三) 总体绩效目标完成情况分析。

项目区位于虎林市伟光乡和新乐乡，建设内容包括：排水沟护砌 5 条，长度 10.436km；建设建筑物 73 座，其中：方涵 11 座，圆涵 62 座；修缮田间道路共计 36 条，总长度 21.875km，其中：机耕路 2 条 3.327km，砂石路 34 条 18.548km；晒场 3 处，



21050.87 m<sup>2</sup>，位于吉庆村 1 处、德福村 1 处、永平村 1 处；地力提升抛洒有机肥 2363 亩。

#### （四）绩效指标完成情况分析。

2023 年虎林市大豆生产基地建设项目完成数量 1 个，项目完成率为 100%。

#### 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

#### 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将作为下一年度项目资金安排和调整的重要依据。同时，根据相关规定，绩效自评结果将在网站上向社会公开，接受公众监督，增强项目实施的透明度。

#### 五、其他需说明的问题

无。

#### 六、附件

转移支付区域（项目）绩效目标自评表





### XX转移支付区域（项目）绩效自评表

(2025年度)

转移支付（项目）名		2023年虎林市大豆生产基地建设项目				
中央主管部门		农业农村部				
地方主管部门		虎林市农业农村局	资金使用单位	虎林市农业重点项目建设指挥部		
资金投入情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A×100%)		
	年度资金总额:	3150	2270.837132	72.09%		
	其中:中央财政资	2520	2104.981632	83.53%		
	地方财政资	630	165.8555	26.33%		
	其他资金					
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施		
	分配科学性	科学分配				
	下达及时性	及时下达				
	拨付合规性	拨付合规				
	使用规范性	使用规范				
	执行准确性	执行准确				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理达标				
支出责任履行情况	支出履行责任到位					
总体目标完成 情况	总体目标			全年实际完成情况		
	通过项目建设,使项目区抵御自然灾害能力显著增强,综合生产能力稳步提高,达到旱涝保收、高产稳产的目标。			已完成1.4万亩高标准农田建设。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	大豆生产基地建设面积	1.4万亩	1.4万亩	
			工程竣工验收合格率	≥95%	≥95%	
		质量指标	按进度计划实施情况	按计划实施	按计划实施	
			成本指标	高标准农田建设项目亩均补助标准	2250元	2250元
		.....				
		效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标		粮食综合生产能力	逐步提升	逐步提升	
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
	.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众和机构满意率	≥80%	≥80%	
		.....				
	说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额,如没有请填无。				

注: 1. 资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。  
 2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。  
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

